

DIREZIONE GESTIONALE DISTRETTUALE N. 6
U.O. Integrata igiene e Medicina di Comunità
Via Landi, 5 - 25087 Salò
Tel. 0365.296640 Fax 0365.296665
E-mail distretto.garda@asl.brescia.it
Certificato ISO 9001:2000 n. 9122.AB16

Al Presidente del Comitato
Acqua- Benaco
Signora Maddalena De Cillà
Via Benaco, n. 10
25010 San Felice del Benaco

Salò, 20/7/2010

Prot. Gen. n. 008926

Oggetto: piano programmatico degli interventi di riduzione del rischio idropotabile dell'acquedotto civico di San Felice del Benaco: stato di avanzamento dei lavori.

Con riferimento alla tematica in oggetto, al fine di assicurare maggiori garanzie sotto il profilo igienico-sanitario della qualità dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, l'ASL di Brescia aveva prescritto al Gestore dell'acquedotto di San Felice degli adeguamenti, come da allegato cronogramma.

Ad oggi, le scadenze stabilite per le opere da realizzare sono state rispettate con l'eccezione del punto 7; la sostituzione del tubo di adduzione è in fase di completamento a causa della presenza di numerosi sottoservizi presenti nel percorso.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione Medico F.F.
Dr. Sergio Carasi

Il Responsabile U.O. I. Igiene
e Medicina di Comunità
Dr. Crescenzo Messino

Struttura competente: Dip. Prev. Med. E U.O.I. Igiene e Medicina di Comunità
Responsabili del procedimento: Dr. Sergio Carasi, tel. 0303838613 e Dr. Crescenzo Messino, tel. 0365296607

allegato: cronogramma

Cronogramma lavori di adeguamento acquedotto di San Felice del Benaco

Descrizione dell'opera da realizzare		Scadenza	Note tecniche
1	Installazione nuova succhierola	28.2.2010	
2	Installazione boa gallegg. di segnalazione	31.3.2010	
3	Emissione ordinanza Sindaco di Salò per area di rispetto attorno alla succhiarola	31.3.2010	Richiesta da avanzare anche da Comune di San Felice
4	Telecontrollo scarichi fognari Golfo di Salò	31.3.2010	
5	Clorazione quindicinale acqua camera di raccordo opera di rilancio	28.2.2010	Ipoclorito
6	Tenuta riempimento costante tubo di adduzione Porticcioli - Zublino	28.2.2010	
7	Sostituzione tubazione punto precedente	15.4.2010	Possibile slittamento
8	Sostituzione masse filtranti	28.2.2010	
9	Installazione C attivi	15.4.2010	
10	Adeguamento scarico controlavaggio filtri	15.4.2010	In pubblica fognatura.
11	Adeguamento clorazione a bioss. dopo i filtri	15.4.2010	
12	Sistema telecontrollo portata ed Intasamento filtri	15.4.2010	
13	Monitoraggio punti critici della rete	28.2.2010	cadenza mensile
14	Pulizia succhiarola	31.5.2010	dopo sostit. Cadenza trimestrale
15	Verifica tenuta tubazioni camera raccordo (vds. prec. punto 5)	28.2.2010	Cadenza mensile
16	Spurgo della rete	28.2.2010	cadenza mensile
17	Attivazione flusso informativo verso enti di Controllo	Immediato	
18	Segmentazione della rete	31.12.2012	
19	Telecontrollo segmenti	31.12.2012	